

Заключение
о результатах контроля объектов строительства:
«Реконструкция котельной №10, расположенной по адресу: Самарская область,
г.о. Жигулевск, ул. Гоголя»,
«Реконструкция котельной №20, расположенной по адресу: Самарская область,
г.о. Жигулевск, пос. Яблоневоый Овраг»
«Реконструкция котельной №25, расположенной по адресу: Самарская область,
г.о. Жигулевск, ул. Гидростроителей»

г.о. Жигулевск

22.11.2022

Муниципальным Казенным Предприятием «ЖигулевскСтройЗаказчик», уполномоченным на проведение независимого строительного контроля на основании постановления Администрации г.о. Жигулевск от 04.03.2021 № 366 «О возложении функции строительного контроля» на объектах: «Реконструкция котельной №10, расположенной по адресу: Самарская область, г.о. Жигулевск, ул. Гоголя», «Реконструкция котельной №20, расположенной по адресу: Самарская область, г.о. Жигулевск, пос. Яблоневоый Овраг» и постановления Администрации г.о. Жигулевск от 11.02.2022 № 275 «О возложении функции строительного контроля» на объекте «Реконструкция котельной №25, расположенной по адресу: Самарская область, г.о. Жигулевск, ул. Гидростроителей» проведен контроль на предмет соответствия фактически выполненным объемам строительно - монтажных работ по договору от 15.10.2020 № 52/МКИ (далее договор) и актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС -3.

Общая сумма выполненных работ с начала проведения работ по состоянию на 22.11.2022 составляет 219 951 844,56 руб.

По котельной № 10

Строительно – монтажные работы выполнены в полном объеме. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 12.07.2022 №63-303000-41-2021.

Стоимость объекта по котельной № 10, с технологическим подключением к электрическим сетям составляет 74 169 272,60 руб.

По котельной № 20:

Выполнены в полном объеме: демонтажные работы, общестроительные работы, устройство дымовой трубы, молниеприемник, внутреннее газоснабжение, система отопления и вентиляции, водоснабжения и водоотведения, видеонаблюдение, тепломеханические решения, автоматизация котельной, дождеприемник, охранно-пожарная сигнализация, электромонтажные работы, электроосвещение, вертикальная планировка участка и благоустройство территории.

По наружным сетям в полном объеме выполнен монтаж наружных сетей электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализации.

21.11.2022 проведена предитоговая проверка ГИСН.

Стоимость объекта по котельной № 20, с технологическим подключением к электрическим сетям составляет 145 782 571,96 руб.

По котельной № 25:

В связи с обнаружением железобетонных и металлических подземных конструкций под демонтируемым зданием АБК, строительно – монтажные работы по объекту приостановлены, ведется корректировка проекта.

Уполномоченное лицо,
осуществляющее независимый
строительный контроль
М.П.



(подпись)

Родайкин Н. А.

(ФИО)