

**Заключение**  
**о результатах контроля объектов строительства:**  
**«Реконструкция котельной №10, расположенной по адресу: Самарская область,**  
**г.о. Жигулевск, ул. Гоголя»,**  
**«Реконструкция котельной №20, расположенной по адресу: Самарская область,**  
**г.о. Жигулевск, пос. Яблоневоый Овраг»**  
**«Реконструкция котельной №25, расположенной по адресу: Самарская область, г.о.**  
**Жигулевск, ул. Гидростроителей»**

г.о. Жигулевск

29.07 2022

Муниципальным Казенным Предприятием «ЖигулевскСтройЗаказчик», уполномоченным на проведение независимого строительного контроля на основании постановления Администрации г.о. Жигулевск от 04.03.2021 № 366 «О возложении функции строительного контроля» на объектах: «Реконструкция котельной №10, расположенной по адресу: Самарская область, г.о. Жигулевск, ул. Гоголя», «Реконструкция котельной №20, расположенной по адресу: Самарская область, г.о. Жигулевск, пос. Яблоневоый Овраг» и постановления Администрации г.о. Жигулевск от 11.02.2022 № 275 «О возложении функции строительного контроля» на объекте «Реконструкция котельной №25, расположенной по адресу: Самарская область, г.о. Жигулевск, ул. Гидростроителей» проведен контроль на предмет соответствия фактически выполненных объемов строительно - монтажных работ по договору от 15.10.2020 № 52/МКИ (далее договор) и актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС -3.

Общая сумма выполненных работ с начала проведения работ по состоянию на 29.07.2022 составляет **188 984 836,93** руб.

По котельной № 10

Строительно – монтажные работы выполнены в полном объеме. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 12.07.2022 №63-303000-41-2021.

Выполнение СМР по котельной № 10 составляет 74 122 702,14 руб.

По котельной № 20:

Выполнены в полном объеме демонтажные работы, общестроительные работы, внутреннее газоснабжение, тепломеханические решения, устройство дымовой трубы, автоматика котельной, отопление, видеонаблюдение.

По наружным сетям выполнен монтаж наружных сетей электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения.

По вентиляции, системы водоснабжения и водоотведения, электромонтажным работам готовится исполнительная документация.

Ведутся строительно – монтажные работы по прокладке наружной сети канализации, устройству фундаментов под емкости дождевых стоков, устройству наружного электроосвещения, резервному топливу, вертикальной планировке и благоустройству.

Выполнение СМР по котельной № 20 составляет 114 862 132,79 руб.

В настоящее время существует отставание от графика производства работ.


По котельной № 25:

Выполнены работы по демонтажу АБК, кирпичной дымовой трубы.

Ведутся земляные работы по устройству фундаментов котельной и расчистке территории строительной площадки, обнаружены железобетонные подземные конструкции.



Уполномоченное лицо,  
осуществляющее независимый  
строительный контроль

  
(подпись)

  
(ФИО)