

Заключение
о результатах контроля объектов строительства:
«Реконструкция котельной №10, расположенной по адресу: Самарская область,
г.о. Жигулевск, ул. Гоголя»,
«Реконструкция котельной №20, расположенной по адресу: Самарская область,
г.о. Жигулевск, пос. Яблоневый Овраг»

г.о. Жигулевск

30.12.2021

Муниципальным Казенным Предприятием «ЖигулевскСтройЗаказчик», уполномоченным на проведение независимого строительного контроля на основании Постановления Администрации г.о. Жигулевск от 04.03.2021 № 366 «О возложении функции строительного контроля» на объектах: «Реконструкция котельной №10, расположенной по адресу: Самарская область, г.о. Жигулевск, ул. Гоголя», «Реконструкция котельной №20, расположенной по адресу: Самарская область, г.о. Жигулевск, пос. Яблоневый Овраг» проведен контроль на предмет соответствия фактически выполненных объемов строительно-монтажных работ по договору от 15.10.2020 № 52/МКИ (далее договор) и актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС -3.

Общая сумма выполненных работ с начала проведения работ по состоянию на 30.12.2021 составляет 179 716 717,39 руб., в том числе:

По котельной № 10

Выполнены в полном объеме демонтажные работы, общестроительные работы, устройство дымовой трубы и молниеприемника, тепломеханические решения, вентиляция, монтаж системы газоснабжения.

По наружным сетям выполнен монтаж наружных сетей газоснабжения, канализации, водоснабжения, электроснабжения, электроосвещения и тепловых сетей, также выполнены работы по благоустройству территории.

В настоящее время ведутся работы по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, видеонаблюдения, комплексной автоматизации и охранно-пожарной сигнализации.

Выполнение СМР по котельной № 10 составляет 70 984 445,34 руб.

По котельной № 20:

Выполнены в полном объеме демонтажные работы, общестроительные работы, внутреннее газоснабжение, тепломеханические решения, устройство дымовой трубы, автоматика.

По наружным сетям выполнен монтаж наружных сетей электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения.

В настоящее время ведутся работы по монтажу систем отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения, электромонтажные работы.

Выполнение СМР по котельной № 20 составляет 108 732 272,05 руб.

В результате проведенного контроля выявлено: работы по котельным № 10 и № 20 ведутся в соответствии с Дополнительным соглашением №3 от 20.12.2021 к договору от 15.10.2020 № 52/МКИ.

Уполномоченное лицо,
осуществляющее независимый
строительный контроль
М.П.



(подпись)

Радзискич Н.А.
(ФИО)