

Заключение
о результатах контроля объектов строительства:
«Реконструкция котельной №10, расположенной по адресу: Самарская область,
г.о. Жигулевск, ул. Гоголя»,
«Реконструкция котельной №20, расположенной по адресу: Самарская область,
г.о. Жигулевск, пос. Яблоневый Овраг»

Муниципальным Казенным Предприятием «ЖигулевскСтройЗаказчик», уполномоченным на проведение независимого строительного контроля на основании Постановления Администрации г.о. Жигулевск от 04.03.2021 № 366 «О возложении функции строительного контроля» на объектах: «Реконструкция котельной №10, расположенной по адресу: Самарская область, г.о. Жигулевск, ул. Гоголя», «Реконструкция котельной №20, расположенной по адресу: Самарская область, г.о. Жигулевск, пос. Яблоневый Овраг» проведен контроль на предмет соответствия фактически выполненных объемов строительно - монтажных работ по договору от 15.10.2020 № 52/МКИ и актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС -3 на сумму 17 537 079 руб. 60 коп. (с НДС), из которых:

по котельной № 10:

- 1.1. Демонтажные работы - выполнено в полном объеме.
- 1.2. Усиление фундаментов существующей части котельной - выполнено в полном объеме.

по котельной № 20:

- 2.1. Демонтажные работы – выполнено в полном объеме.
- 2.2. Тепловые сети (демонтаж) - выполнено в полном объеме.
- 2.3. Наружные сети газоснабжения (демонтаж) - выполнено в полном объеме.

В результате проведенного контроля отставание от графика производства работ устранено, работы ведутся в соответствии с проектной документацией.

Уполномоченное лицо,
осуществляющее независимый
строительный контроль
М.П.



Радийкин, И.А.
(ФИО)

Курочка М.В.