

## Заключение

о результатах контроля объектов строительства:

«Реконструкция котельной №10, расположенной по адресу: Самарская область,

г.о. Жигулевск, ул. Гоголя»,

«Реконструкция котельной №20, расположенной по адресу: Самарская область,

г.о. Жигулевск, пос. Яблоневоый Овраг»

«Реконструкция котельной №25, расположенной по адресу: Самарская область, г.о. Жигулевск, ул. Гидростроителей»

г.о. Жигулевск

22.12.2022

Муниципальным Казенным Предприятием «ЖигулевскСтройЗаказчик», уполномоченным на проведение независимого строительного контроля на основании постановления Администрации г.о. Жигулевск от 04.03.2021 № 366 «О возложении функции строительного контроля» на объектах: «Реконструкция котельной №10, расположенной по адресу: Самарская область, г.о. Жигулевск, ул. Гоголя», «Реконструкция котельной №20, расположенной по адресу: Самарская область, г.о. Жигулевск, пос. Яблоневоый Овраг» и постановления Администрации г.о. Жигулевск от 11.02.2022 № 275 «О возложении функции строительного контроля» на объекте «Реконструкция котельной №25, расположенной по адресу: Самарская область, г.о. Жигулевск, ул. Гидростроителей» проведен контроль на предмет соответствия фактически выполненных объемов строительно - монтажных работ по договору от 15.10.2020 № 52/МКИ (далее договор) и актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС -3.

Общая сумма выполненных работ с начала проведения работ по состоянию на 22.12.2022 составляет 219 951 844,56 руб.

### По котельной № 10

Строительно – монтажные работы выполнены в полном объеме. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 12.07.2022 №63-303000-41-2021.

Стоимость объекта по котельной № 10, с технологическим подключением к электрическим сетям составляет 74 169 272,60 руб.

### По котельной № 20:

Строительно – монтажные работы выполнены в полном объеме. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 12.12.2022 №63-02-25-2022.

Стоимость объекта по котельной № 20, с технологическим подключением к электрическим сетям составляет 145 782 571,96 руб.

По котельной № 25:

В связи с обнаружением железобетонных и металлических подземных конструкций под демонтированным зданием АБК, строительно – монтажные работы по объекту приостановлены, ведется корректировка проекта.

Уполномоченное лицо,  
осуществляющее независимый  
строительный контроль

\_\_\_\_\_  
М.П.



(подпись)

Радвайтеев Н.А.

(ФИО)