

Заключение

о результатах контроля объектов строительства:

«Реконструкция котельной №10, расположенной по адресу: Самарская область, г.о. Жигулевск, ул. Гоголя»,

«Реконструкция котельной №20, расположенной по адресу: Самарская область, г.о. Жигулевск, пос. Яблоневоый Овраг»

«Реконструкция котельной №25, расположенной по адресу: Самарская область, г.о. Жигулевск, ул. Гидростроителей»

г.о. Жигулевск

30.03.2022

Муниципальным Казенным Предприятием «ЖигулевскСтройЗаказчик», уполномоченным на проведение независимого строительного контроля на основании постановления Администрации г.о. Жигулевск от 04.03.2021 № 366 «О возложении функции строительного контроля» на объектах: «Реконструкция котельной №10, расположенной по адресу: Самарская область, г.о. Жигулевск, ул. Гоголя», «Реконструкция котельной №20, расположенной по адресу: Самарская область, г.о. Жигулевск, пос. Яблоневоый Овраг» и постановления Администрации г.о. Жигулевск от 11.02.2022 № 275 «О возложении функции строительного контроля» на объекте «Реконструкция котельной №25, расположенной по адресу: Самарская область, г.о. Жигулевск, ул. Гидростроителей» проведен контроль на предмет соответствия фактически выполненным объемам строительно - монтажных работ по договору от 15.10.2020 № 52/МКИ (далее договор) и актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС -3.

Общая сумма выполненных работ с начала проведения работ по состоянию на 30.03.2022 составляет 179 716 717,39 руб.

По котельной № 10

Выполнены в полном объеме демонтажные работы, общестроительные работы, устройство дымовой трубы и молниеприемника, тепломеханические решения, вентиляция, монтаж системы газоснабжения.

По наружным сетям выполнен монтаж наружных сетей газоснабжения, канализации, водоснабжения, электроснабжения, электроосвещения и тепловых сетей, также выполнены работы по благоустройству территории.

В настоящее время выполнены работы по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, видеонаблюдения, комплексной автоматизации и охранно-пожарной сигнализации. Готовится исполнительная документация.

По котельной № 20:

Выполнены в полном объеме демонтажные работы, общестроительные работы, внутреннее газоснабжение, тепломеханические решения, устройство дымовой трубы, автоматика.

По наружным сетям выполнен монтаж наружных сетей электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения.


В настоящее время выполнены работы по монтажу систем отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения, электромонтажные работы. Готовится исполнительная документация. Ожидается поставка резервуаров для резервного топлива.


По котельной № 25:


Выполнены работы по демонтажу кирпичной дымовой трубы, ведутся работы по выносу газопровода среднего давления.

Уполномоченное лицо,
осуществляющее независимый
строительный контроль

М.П.




(подпись)


(ФИО)