

Заключение
о результатах контроля объектов строительства:
«Реконструкция котельной №10, расположенной по адресу: Самарская область,
г.о. Жигулевск, ул. Гоголя»,
«Реконструкция котельной №20, расположенной по адресу: Самарская область,
г.о. Жигулевск, пос. Яблоневоый Овраг»

Муниципальным Казенным Предприятием «ЖигулевскСтройЗаказчик», уполномоченным на проведение независимого строительного контроля на основании Постановления Администрации г.о. Жигулевск от 04.03.2021 № 366 «О возложении функции строительного контроля» на объектах: «Реконструкция котельной №10, расположенной по адресу: Самарская область, г.о. Жигулевск, ул. Гоголя», «Реконструкция котельной №20, расположенной по адресу: Самарская область, г.о. Жигулевск, пос. Яблоневоый Овраг» проведен контроль на предмет соответствия графика производства работ и фактически выполненным строительно - монтажным работам по договору от 15.10.2020 № 52/МКИ «О предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры». В ходе проверки определено:

По котельной № 10 выполнены:

- 1.1. Демонтажные работы -выполнено в полном объеме.
- 1.2. Усиление фундаментов существующей части котельной 70%.

В связи с неудовлетворительным состоянием бутового камня в фундаменте пристроя котельной «6-7/А-В» принято проектное решение о выполнении фундамента пристроя - ленточным, монолитным. Готовится подтверждение ГИПа.

Существует отставание от графика выполнения мероприятий по пункту 1.2.

По котельной № 20 выполнены:


- 2.1. Демонтажные работы – 10% .
- 2.2. Тепловые сети (демонтаж) – 5%.
- 2.3. Наружные сети газоснабжения (демонтаж) – 0%.

Котельная № 20 является единственным источником обеспечения населения пос. Яблоневоый Овраг круглогодичным ГВС, потребовалась установка передвижной котельной для обеспечения населения ГВС. Данный процесс занял длительный срок, что явилось причиной переноса сроков начала работ по реконструкции объекта.

Существует отставание от графика выполнения мероприятий по всем пунктам.

Уполномоченное лицо
осуществляющее независимый
строительный контроль
М.П.


(Подпись)


(ФИО)