

Заключение
о результатах контроля объектов строительства:
«Реконструкция котельной №10, расположенной по адресу: Самарская область,
г.о. Жигулевск, ул. Гоголя»,
«Реконструкция котельной №20, расположенной по адресу: Самарская область,
г.о. Жигулевск, пос. Яблоневоый Овраг»

17.12.2021

г.о. Жигулевск

Муниципальным Казенным Предприятием «ЖигулевскСтройЗаказчик», уполномоченным на проведение независимого строительного контроля на основании Постановления Администрации г.о. Жигулевск от 04.03.2021 № 366 «О возложении функции строительного контроля» на объектах: «Реконструкция котельной №10, расположенной по адресу: Самарская область, г.о. Жигулевск, ул. Гоголя», «Реконструкция котельной №20, расположенной по адресу: Самарская область, г.о. Жигулевск, пос. Яблоневоый Овраг» проведен контроль на предмет соответствия фактически выполненных объемов строительно-монтажных работ по договору от 15.10.2020 № 52/МКИ и актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС -3.

Общая сумма выполненных работ с начала проведения работ по состоянию на 15.12.2021 составляет **169 996 525,48**(с НДС), в том числе:

По котельной № 10

Выполнены демонтажные работы, общестроительные работы, устройство дымовой трубы и молниеприемника, тепломеханические решения, монтаж системы газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

По наружным сетям выполнен монтаж наружных сетей газоснабжения, канализации, водоснабжения, электроснабжения и тепловых сетей.

В настоящее время завершаются работы по благоустройству территории в полном объеме.

Выполнение СМР по котельной № 10 составляет 64 411 296,07 руб.

По котельной № 20:


Выполнены демонтажные работы, внутреннее газоснабжение, тепломеханические решения, устройство дымовой трубы.

По наружным сетям выполнен монтаж наружных сетей электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения.

В настоящее время ведутся общестроительные работы и внутренние инженерные системы.

Выполнение СМР по котельной № 20 составляет 105 585 229,40 руб.

В результате проведенного контроля выявлено отставание от графика производства работ по котельной № 10 – работы по видеонаблюдению, охранно-пожарной сигнализации и электромонтажные работы, по котельной № 20 – работы по благоустройству территории видеонаблюдению, охранно-пожарной сигнализации, внутреннему электроснабжению, резервному топливоснабжению и наружной канализации.



(подпись)

(ФИО)